CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.584 del 3° SETTORE del 26/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS E COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "UN PARCO PER AMICO" A TERRANEGRA - CUP B15I23000380004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA - C.I.G. A02E8823F7, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADEGUAMENTO DEL COMPENSO ALLA DIREZIONE LAVORI CIG: Z8F346709A.**

Vista la proposta del responsabile del Progetto e dell'istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n. 843 del 30.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS E COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "UN PARCO PER AMICO" A TERRANEGRA", redatto dall' Arch. Riccardo Ferrari di Legnago, dell'importo complessivo di € 80.000,00, suddiviso secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

A) SOMME PER LAVORI	
A1) Importo esecuzione lavorazioni	€ 59.500,00
A2) Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 500,00
Totale lavori A)	**€ 60.000,00**
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ 0,00
B2) Spese tecniche	€ 8.240,20
B3) Incentivi funzioni tecniche (art. 42 D.Lgs 36/2023)	€ 766,15
B4) Saggi archeologici, IVA compresa	€2.415,60
B5) I.V.A. al 10% su A)	€ 6.000,00
B6) Cassa 4% sulle spese tecniche	€ 329,61
B7) IVA al 22% (su B5+B6)spese tecniche	€ 2.248,44

Totale B)	**€ 20.000,00**
TOTALE A) + B)	**€ 80.000,00**

- con determinazione dirigenziale n. 88 in data 2.02.2024 sono stati affidati i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, alla ditta "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" con sede in Corso Fraccaroli 126, 37049 - VILLA BARTOLOMEA (vr) - P.IVA 03834210233, per l'importo complessivo di euro 51.943,50 per l'esecuzione "a misura" dei lavori in appalto, corrispondente al ribasso percentuale del 12,70, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 500,00, e quindi per un importo contrattuale di € 52.443,50;

- la ditta "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" ha sottoscritto la lettera contratto in data 16/02/2024 Prot. n.7463;

- i lavori sono stati consegnati in data 20 febbraio 2024 come risulta dal verbale di consegna in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 15 aprile 2024 come risulta dal verbale in pari data;
- in data 6 maggio 2024 è stata effettuata la consegna anticipata delle opere, quasi completamente realizzate, in quanto necessarie all'Amministrazione per l'utilizzo, come risulta dal verbale agli atti;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:
- è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori della stessa categoria di quelle poste a gara, "OG3-Opere stradali", integrativi e non compresi dell'appalto iniziale e che non alterano la natura generale del contratto ai sensi dell'art.120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, riguardante il rialzo e la livellazione del terreno in adiacenza del percorso pedonale posto sul lato sud che corre parallelo al canale Nichesola e la fornitura ed installazione di una fontanella e realizzazione dello scarico in fognatura;
- ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OG3-Opere Stradali", non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Verificato che i maggiori lavori possono essere finanziati mediante utilizzo delle somme a disposizione e disponibili nel quadro economico originario stanziato per l'esecuzione dell'opera;

Visti pertanto gli atti della variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori arch. Riccardi Ferrari, predisposta in 23 luglio 2024, pervenuti con protocollo n. 34243 in data 23/07/2024 per recepire le modifiche di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:
- A_relazione tecnico descrittiva
- B_atto sottomissione
- C_verb nuovi prezzi
- D_computo metrico
- E_quadro economico
- F_quadro comparativo

Visto il nuovo quadro economico di spesa dell'importo complessivo di € 80.000,00 invariato rispetto a quello progettuale ma così diversamente suddiviso ed assestato:

A) SOMME PER LAVORI	
A1) Importo lavori compresa la perizia	€ 55.860,95
A2) Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 500,00
Totale lavori A)	**€ 56.360,95**
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ 2.134,00
B2) Spese tecniche	€ 7.994,48
B3) Incentivi funzioni tecniche (art. 42 D.Lgs 36/2023)	€ 1.200,00
B4) Saggi archeologici, IVA compresa	€2.415,60
B5) I.V.A. al 10% su A)	€ 5.636,10
B6) Cassa 4% sulle spese tecniche	€ 319,78
B7) IVA al 22% (su B2+B6)spese tecniche	€ 1.829,14
B8) IMPREVISTI, RIBASSI IN ARROTONDAMENTO	€ 2.109,95
Totale B)	**€ 23.639,05**
TOTALE A) + B)	**€ 80.000,00**

Dato atto che:
- la ditta appaltatrice "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori integrativi alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione n.1 e concordamento nuovi prezzi" in data 23/07/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- detti lavori integrativi sono quantificati in € 3.917,45, oltre I.V.A. al 10% pari a € 391,75, per un totale di € 4.309,20 e rientrano nel limite del 15% del valore dell'importo contrattuale;
- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: A02E8823F7;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre la modifica del contratto d'appalto relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS E COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "UN PARCO PER AMICO" A TERRANEGRA", ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla ditta "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" per l'importo di € 3.917,45, oltre I.V.A. al 10% pari a € 391,75, per un totale di € 4.309,20;

Preso atto che risulta necessario adeguare il compenso relativo al Direttore dei Lavori, professionista esterno incaricato, Arch. Riccardo Ferrari, con studio in Legnago, per la stesura della perizia di variante e suppletiva, con un incremento della parcella professionale pari ad € 1.500 + oneri al 4% pari ad € 60,00 ed iva al 22% pari ad € 343,20 per un aumento complessivo della parcella pari ad € 1.903,20;

Visti:
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 24, 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.
Visto il decreto sindacale Prot. n.9148 del 25.02.2022 di conferimento di

incarico dirigenziale del Settore 3°-Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente, prorogato con decreto sindacale prot. 29831 del 25.06.2024.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27.12.2023, esecutiva, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026"
Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26/09/2023 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il nuovo quadro economico di spesa dei"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS E COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "UN PARCO PER AMICO" A TERRANEGRA" sempre dell'importo complessivo di € 80.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) SOMME PER LAVORI	
A1) Importo lavori compresa la perizia	€ 55.860,95
A2) Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 500,00
Totale lavori A)	**€ 56.360,95**
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ 2.134,00
B2) Spese tecniche	€ 7.994,48
B3) Incentivi funzioni tecniche (art. 42 D.Lgs 36/2023)	€ 1.200,00
B4) Saggi archeologici, IVA compresa	€2.415,60
B5) I.V.A. al 10% su A)	€ 5.636,10
B6) Cassa 4% sulle spese tecniche	€ 319,78
B7) IVA al 22% (su B2+B6)spese tecniche	€ 1.829,14
B8) IMPREVISTI, RIBASSI IN ARROTONDAMENTO	€ 2.109,95
Totale B)	**€ 23.639,05**
TOTALE A) + B)	**€ 80.000,00**

3. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto d'appalto relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS E COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "UN PARCO PER AMICO" A TERRANEGRA", per l'esecuzione di lavori integrativi, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., approvando gli atti della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera n.1 redatta dal Direttore dei Lavori arch. Riccardi Ferrari, pervenuti con protocollo n. 34243 in data 23/07/2024 per recepire le modifiche di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:
- A_relazione tecnico descrittiva
- B_atto sottomissione
- C_verb nuovi prezzi
- D_computo metrico
- E_quadro economico
- F_quadro comparativo

4. di affidare, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al contraente originario, ditta "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" con sede in Corso Fraccaroli 126, 37049 - VILLA BARTOLOMEA (vr) - P.IVA 03834210233, i suddetti lavori integrativi, per l'importo di € 3.917,45, oltre I.V.A. al 10% pari a € 391,75, per un totale di €

4.309,20;

5. di dare atto che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti lavori integrativi, in data 18 giugno 2024 la ditta appaltatrice "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" ha sottoscritto l' "Atto di sottomissione n.1 e concordamento nuovi prezzi", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: A02E8823F7;

7. di sub-impegnare la maggiore spesa di € 4.309,20, a favore della Ditta "CO.MO.TER. DI CAPPELLARI ING. ELISA" all'impegno n. 325/2024 imputato al capitolo 2180.00.31 "completamento percorso pedonale e arredo parco pubblico Terranegra", del PEG 2024-2025-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione non è ripetitiva e non scade in quanto trattasi di opera pubblica;

8. di sub-impegnare la maggiore spesa di € 1.903,20, a favore dell'arch. Riccardo Ferrari all'impegno n. 325/2024 imputato al capitolo 2180.00.31 "completamento percorso pedonale e arredo parco pubblico Terranegra", del PEG 2024-2025-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione non è ripetitiva e non scade in quanto trattasi di opera pubblica;

9. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

10. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

11. di dare atto che il responsabile del progetto è il geom. Marina Canali e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente